

LAUSANNE - FICHES NORD

Terrassement pour la réalisation de 6 immeubles.

Maître de l'ouvrage

Société immobilière lausannoise

Montant des travaux

CHF 2'055'000.- HT - Commune

Durée des travaux

Février 2017 à septembre 2017

Mandataire

PERRET-GENTIL + REY &
M. C. BURKHARD
021.613.10.40

Quantités principales

Terrassement en pleine masse	32'000 m ³
Terrassement en pleine masse fraise et dent - Roche	8'000 m ³
Remblayage parafoilles	10'000m ³
Fouilles EC + EU diam. 160 mm - Prof. 4m	100m
Canalisations sous radier diam. 125 mm	1'300m
Béton caverneux	700 m ³

Direction des travaux

FERRARI ARCHITECTES
Mme F. Werren
021.311.72.72

Descriptif / Particularités / Remarques

Terrassement dans la moraine et la molasse à la Fraise et dent de déroctage.
Réalisation de canalisations en fond de fouille en attentes pour futures évacuations.
Réalisation de béton caverneux.
Réalisation des collecteurs principaux EU et EC profondeur 4m dans la molasse.

