

## DULLY

### Réfection routière et mur de soutènement Route Suisse RC1 - Dully

**Maître de l'ouvrage**  
DGMR  
M. Gilles Warnery  
021.316.72.14

**Ingénieur/DT**  
Gerard Chevalier SA  
M. Rafael Cortes  
021.804.75.40

**Montant des travaux**  
CHF. 2'150'000.- HT

**Durée des travaux**  
Novembre 2015 à juillet 2016  
Couche de roulement prévu en 2017

#### Quantités principales

Terre végétale	600 m <sup>3</sup>
Terrassement	3'150 m <sup>3</sup>
Démolition enrobé	7'500 m <sup>2</sup>
Mur en béton armé	400 m <sup>3</sup>
Armature	32 to
Tuyau PE Ø200 et Ø315	480 ml
Fouille canalisation	600 m <sup>3</sup>
Collecteur communal TB Ø500	70 ml
Grave GNT 0-45	2'000 m <sup>3</sup>
Enrobé bitumineux	2'550 to
Bordures	650 ml

#### Particularités / Remarques

Trottoir mixte pour mobilité douce, mur historique en moellon reconstruit et placage pierre naturelle pour extension, démolition ArmaSuisse au pont sur la Dullive, phasage délicat pour pose d'enrobé et hérisson existant à maintenir

