

## PRANGINS

### Route de Promenthoux

**Maître de l'ouvrage**  
La Dame de la Rive SA  
R. du Mont-de-Sion 8  
1206 Genève  
022 346 62 72

**Direction des travaux**  
CCHE Lausanne  
R. du Grand Pré 2b  
Marie-Joëlle Mathez  
021 321 44 66

**Ingénieur**  
Meylan Ingénieur SA  
Avenue de Tivoli 60  
1007 Lausanne  
Pierrick Schopfer  
021 620 00 90

**Montant des travaux**  
CHF 330'000.- HT

**Durée des travaux**  
Du 1er mars 2017 au 15 mai 2019

#### Descriptif / Particularités / Remarques

Château de Promenthoux - Réfection des berges du Lac  
Délai tenu par la hauteur du lac. Préfabrication sur place de barrière en BFUP (béton fibré à ultra hautes performances).  
Travaux sur monument historique. Taille des pierres sur place pour le parement de mur. PHASAGE Spécial : coffrage extérieur – parement pierre – ferrailage – coffrage intérieur - bétonnage

#### Quantités principales

Terrassement	500 m3
Béton armé béton	250 ml
Parement pierre de Meillerie	150 m2
Barrière préfabriqué sur place (BFUP)	66 ml

